

Projekt:

„Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, etapa 2.“

Tento projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu Európskej únie a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci Operačného programu Životné prostredie a z vlastných zdrojov prijímateľa Oravskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Dolný Kubín.

Štvrtročná správa č. 02 za obdobie 12/2013 – 02/2014

Základné údaje o projekte:

Prioritná os:

1 - Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd

Operačný cieľ:

1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ.

Riadiaci orgán:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prijímateľ pomoci:

Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.

Projekt nadväzuje na I. etapu projektu, ktorá bola ukončená 31. 08. 2009. Dňa 26. 08. 2010 bola podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok a dňa 14. 11. 2012 Európska komisia schválila veľký projekt odkanalizovania regiónu Oravy „Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, etapa 2.“ Ide o projekt financovaný z Operačného programu Životné prostredie (OPŽP) pod Ministerstvom životného prostredia.

Realizáciou projektu bude na novú kanalizačnú sieť napojených **18 801** obyvateľov zo 7 obcí **Vavrečka, Hruštín, Zákamenné, Novotý, Rabča, Oravská Polhora a Sihelné**. Odpadové vody od týchto producentov budú čistené na už vybudovanej ČOV Námestovo, ktorá bola vybudovaná v rámci prvej etapy projektu aj pre producentov etapy II. a ostatných obcí okresu Námestovo.

V rámci projektu sa vybuduje **127,207** km gravitačnej kanalizácie, **15 ks** čerpacích staníc odpadových vôd a **9,093** km výtlačného kanalizačného potrubia. Zároveň sa zrekonštruujú existujúce čistiarne odpadových vôd v **Dolnom Kubíne** (23 000 EO) ktorá slúži pre čistenie odpadových vôd mesta Dolný Kubín a príslušných obcí a **ČOV v Nižnej n. Oravou** (26 000 EO) ktorá slúži pre čistenie odpadových vôd mesta Tvrdosín a Trstená a príslušných obcí.

Zhotoviteľ stavby:

OHL ŽS, a.s., Burešová 938/17, 660 02 Vevěří, Česká republika,
OHL ŽS SK, a.s., Furmanská 6, 841 03 Bratislava, SR,
MBM-GROUP, a.s., Hviezdoslavovo námestie 213, 029 01 Námestovo, SR

Stavebný dozor:

Vodohospodársky rozvoj a výstavba, a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 – Smíchov, Česká republika
ESP Consult, s.r.o., Bratislavská cesta 100/D, 931 01 Šamorín,

Stav prác na projekte:

Administratívny pokyn (dátum začatia plnenia zmluvy) bol vydaný dňa 12. 09. 2013. Dňa 24. 09. 2011 je oficiálny termín začatia prác a služieb stavebného dozoru. Od 21. 10. 2013 sa vykonávalo rezanie asfaltu a pretláčanie popod štátnu komunikáciu. Fyzické práce (samotné výkopy ryhy a pokládka kanalizačného potrubia sa začali od 06. 11. 2013).

K termínu 02/2014 bol vybudovaný nasledovný rozsah stavby:

Aktivita I. Kanalizácia:

- SS. 17. Novoť, kanalizácia: 4 187 m,
- SS. 31. Zákamenné – Novoť, kanalizačný zberač: 3 732 m,
- SS. 16. Zákamenné, kanalizácia: 130 m,
- SS. 24. Babín - Vasíľov, kanalizačný zberač, 100 m,

Stavebné práce sa sústreďovali hlavne na vybudovanie časti stavby, tzv. Míľnik .č. 1. Ide o časť stavby ktorá je v kolízii s projektom „Modernizácia ciest obce Novoť s cieľom zlepšenia spojenia na slovenskej strane hranice, Modernizácia cesty III/520006“ v rámci cezhraničnej spolupráce STS Program Poľsko – Slovenská republika.

Na objektoch čistiarní odpadových vôd prebiehali prípravné práce na zariadení staveniska, výkopy stavebných jám a demontáž/búranie pôvodných konštrukcií a technológie.



Výkop ryhy pre kanalizačné potrubie v statnej ceste v obci Novoť v rámci "Míľnika c. 01" v kolízii s projektom cezhraničnej spolupráce PL-SK.



ČOV Dolný Kubín
Prípravné práce, výkop stavebnej jamy a jej zabezpečenie.

Aktivita III. ČOV Dolný Kubín:

Do 01/2014 sa stavebné práce na tejto aktivite nevykonávali. Od 16. 01. 2014 začatie stavebných prác na ČOV Dolný Kubín. Prípravné práce, zriadenie staveniska, prípojok, zemné práce, paženie, injektovanie, výkop stavebných jám. Nádrž zväzovaných vôd - výkop jamy, podkladný betón. Monoblok - výkop stavebnej jamy.

Aktivita IV. ČOV Nižná n. Oravou:

Do 01/2014 sa stavebné práce na tejto aktivite nevykonávali. Od 16. 01. 2014 začatie stavebných prác na ČOV Nižná n. Oravou. Prípravné práce, zriadenie staveniska, prípojok, zemné práce, paženie, injektovanie, výkop stavebných jám. Odhľahčovací komora a ČS - výkopové práce, armovanie základovej dosky. Aktivačné nádrže - demontáž, hydrovrty, Dosadzovacie nádrže - štetovnice, injektáž, výkop základovej jamy.

COV Nizna n. O.

Vykop stavebnej jamy
a jej zabezpečenie pažením
pre objekt dosadzovacej nádrže.
V pozadi povodny objekt
mechanického predčistenia.



COV Nizna n. O.
Povodny objekt monobloku
pred demontazou technologie
a buracimi pracami.

